



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUARTA-FEIRA – 11 DE SETEMBRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 168

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **NOTIFICAÇÃO/2024:** CORREÇÕES DE SERVIÇOS E PARALIZAÇÃO DE OBRAS.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS-BA
Rua Dr. Manoel Vitorino, Nº 460
CNPJ 13.782.461/0001-05

NOTIFICAÇÃO

À SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA
INSCRITA NO CNPJ: 27.469.108/0001-84

Assunto: CORREÇÕES DE SERVIÇOS E PARALIZAÇÃO DE OBRAS.

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CS - TRECHO ENTRE O POVOADO DO PEIXE AO DISTRITO DE CANATIBA, EXTENSÃO APROXIMADA DE 12,416 KM.

Local: Estrada Vicinal do Peixe à Canatiba – Macaúbas-BA.

Contratada: SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Contrato nº: 438/2023; 430/2023 e 513/2023

A prefeitura municipal de Macaúbas, por intermédio da secretaria de obras e infraestrutura, vem por meio deste **REINTERAR NOTIFICAÇÃO** à empresa SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA registrada no CNPJ: 27.469.108/0001-84, para concluir com os serviços de recuperação do TSD danificado o qual já foi motivo de 2 notificações, sendo que a última notificação foi encaminhada para a empresa no dia 20 de agosto e até a presente data os serviços não foram concluídos em sua totalidade.

Solicitamos também a retomada efetiva da execução dos serviços objeto dos contratos 438/2023, 430/2023 e 513/2023 todos com a finalidade de execução de pavimentação asfáltica entre o povoado do Peixe e Distrito de Canatiba. **Cientificamos à empresa que já foram encaminhadas outras notificações e QUE TODOS OS CONTRATOS ESTÃO COM ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS** o que pode ensejar em penalidades, informamos ainda que caso as solicitações são sejam atendidas e a obra não apresente avanço esperado a empresa estará sujeita a sanções.

Macaúbas/Ba, 10 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 EVANDRO ALMEIDA SANTOS
Data: 11/09/2024 16:33:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arqtº Evandro Almeida Santos
CAU: nº A 121678-3
Resp. fiscal da obra

Página 1 de 1